

CASPIAN ENGINEERING MMC

TEXNIKI BAXIŞ HESABATI

HESABAT № TH-26/44

Tarix: 25.08.2026

Obyekt: Baş ofis server otağı

Hazırlayan: Texniki infrastruktur şöbəsi

1. MƏQSƏD

Server otağında enerji təminatı, temperatur, şəbəkə avadanlıqları və kabel infrastrukturunun cari vəziyyətini qiymətləndirmək.

2. YOXLANILAN GÖSTƏRİCİLƏR

Temperatur: 22,8°C

Rütubət: 46%

UPS yüklənməsi: 63%

Əsas şəbəkə avadanlıqları: işlək

Ehtiyat enerji sistemi: işlək

3. MÜŞAHİDƏLƏR

Baxış zamanı avadanlıqların ümumi vəziyyətinin qənaətbəxş olduğu müəyyən edildi. İki kabel kanalında etikətlərin yenilənməsinə ehtiyac olduğu müşahidə edildi. Ehtiyat enerji sisteminin son test protokolunun elektron arxivdə ayrıca qovluğa köçürülməsi tövsiyə olunur.

4. RİSKLƏR

Əsas risklər kabel etikətləməsinin qeyri-bərabərliyi və texniki sənədlərin müxtəlif qovluqlarda saxlanması ilə bağlıdır.

5. TÖVSIYƏLƏR

Kabel etikətləri beş iş günü ərzində yenilənsin. Texniki protokollar vahid arxiv strukturunda saxlanılsın. Növbəti baxış 30.09.2026-cı il üçün planlaşdırılsın.

6. NƏTİCƏ

Avadanlıqların cari texniki vəziyyəti işlək qiymətləndirilir. Aşkar edilmiş məsələlər kritik xarakter daşımır və planlı texniki xidmət çərçivəsində aradan qaldırıla bilər.